



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 107084539	Nº SICONV 003591	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos	APelido EMPREENDIMENTO Pavimentação Residencial Country Felix	DESCRiÇÃO DO LOTE Rua Maria Cele Costa
--------------------------	---------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21
1.	EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PASSEIOS, P	280.513,38	% Período:	1,30%	13,41%	6,97%	29,14%	45,52%	3,66%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.642,04	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	56.159,14	% Período:		65,19%	34,81%									
1.2.1.	GUIAS E SARJETAS	19.546,56	% Período:			100,00%									
1.2.2.	REDE DE DRENAGEM E BOCA DE LOBO	34.459,97	% Período:		100,00%										
1.2.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.152,61	% Período:		100,00%										
1.3.	LIGAÇÃO DE ÁGUA	1.017,03	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	127.680,33	% Período:					100,00%							
1.5.	PASSEIOS	81.747,68	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	10.267,16	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 280.513,38															
				%:	1,30%	13,41%	6,97%	29,14%	45,52%	3,66%					
				Repasso:	3.101,18	32.041,46	16.643,82	69.607,81	108.719,29	8.742,44					
				Contrapartida:	540,86	5.588,15	2.902,74	12.139,87	18.961,04	1.524,72					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	3.642,04	37.629,61	19.546,56	81.747,68	127.680,33	10.267,16					
				%:	1,30%	14,71%	21,68%	50,82%	96,34%	100,00%					
				Repasso:	3.101,18	35.142,64	51.786,46	121.394,27	230.113,56	238.856,00					
				Contrapartida:	540,86	6.129,01	9.031,75	21.171,62	40.132,66	41.657,38					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	3.642,04	41.271,65	60.818,21	142.565,89	270.246,22	280.513,38					

Bom Jesus dos Perdões/SP

Local

segunda-feira, 14 de setembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Engº Jorge Galvani Filho

CREA/CAU: 5062685881

ART/RRT: 28027230200848929