

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMAS EMEI - NELSON BENEDITO DE CAMARGO

DATA BASE: 30/06/21

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES				VALORES EM R\$
		1	2	3	4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 53.885,62 100%				R\$ 53.885,62
2	FUNDAÇÃO ESTACA ESCAVADA -INFRAESTRUTURA	R\$ 117.832,18 100%				R\$ 117.832,18
3	SUPERESTRUTURA	R\$ -	R\$ 43.385,42 40%	R\$ 43.385,42 40%	R\$ 21.692,71 20%	R\$ 108.463,56
4	PISOS E CONTRAPISOS	R\$ -	R\$ 47.054,95 40%	R\$ 47.054,95 40%	R\$ 23.527,48 20%	R\$ 117.637,38
5	ESQUADRIAS		R\$ 11.834,69 30%	R\$ 11.834,69 30%	R\$ 15.779,59 40%	R\$ 39.448,98
6	COBERTURAS	R\$ -	R\$ 70.832,19 40%	R\$ 53.124,14 30%	R\$ 53.124,14 30%	R\$ 177.080,47
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 3.963,81 60%	R\$ 2.642,54 40%	R\$ 6.606,35
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ -	R\$ 7.296,41 60%	R\$ 4.864,27 40%	R\$ 12.160,68
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC,ATMOSFÉRICA			R\$ -	R\$ 10.151,23 100%	R\$ 10.151,23
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -			R\$ 11.026,40 100%	R\$ 11.026,40
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 171.717,80	R\$ 173.107,26	R\$ 166.659,43	R\$ 142.808,36	R\$ 654.292,85

ANDRÉ GUIMARÃES
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5062686031
ART.: 28027230210949550

Bom Jesus dos Perdões, 21 de julho de 2021