



## CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEI NOSSA SENHORA APARECIDA - BAIRRO SERRA NEGRA

DATA BASE: 07/10/21

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 93.048,11 100%						R\$ 93.048,11
2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R\$ 60.728,40 50%	R\$ 60.728,40 50%	R\$ -	R\$ -			R\$ 121.456,79
3	SUPERESTRUTURA - VIGAS E PILARES - CONCRETO ARMADO	R\$ 27.786,77 50%	R\$ 27.786,77 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.573,54
4	PAREDES - ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	R\$ 85.475,92 20%	R\$ 85.475,92 20%	R\$ 85.475,92 20%	R\$ 85.475,92 20%	R\$ 85.475,92 20%	R\$ -	R\$ 427.379,59
5	ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ 45.144,96 30%	R\$ 45.144,96 30%	R\$ 45.144,96 30%	R\$ 15.048,32 10%	R\$ -	R\$ 150.483,19
6	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.465,19 20%	R\$ 65.465,19 20%	R\$ 196.395,57 60%	R\$ 327.325,95
7	PAVIMENTAÇÃO, PISOS E CONTRAPISOS		R\$ 54.958,56 20%	R\$ 54.958,56 20%	R\$ 54.958,56 20%	R\$ 54.958,56 20%	R\$ 54.958,56 20%	R\$ 274.792,80
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 127/220		R\$ -	R\$ 9.781,31 20%	R\$ 9.781,31 20%	R\$ 9.781,31 20%	R\$ 19.562,62 40%	R\$ 48.906,54
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBOS E CONEXÕES		R\$ -	R\$ 9.677,61 20%	R\$ 9.677,61 20%	R\$ 9.677,61 20%	R\$ 19.355,21 40%	R\$ 48.388,03
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 10.922,90 100%	R\$ -	R\$ 10.922,90
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 28.666,31 100%	R\$ 28.666,31
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 267.039,19	R\$ 274.094,60	R\$ 205.038,35	R\$ 270.503,54	R\$ 251.329,80	R\$ 318.938,27	R\$ 1.586.943,75

Bom Jesus dos Perdões, 07 de outubro de 2021.

ANDRÉ GUIMARÃES

Secretário de Infraestrutura Urbana

CREA SP 5062686031

ART.: 28027230211069433