

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA PUMP TRACK NA PRAÇA DE ESPORTE MANOEL ALONSO DE ALMENDRA

DATA BASE: 08/03/22

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.812,51 60%	R\$ 25.875,01 40%					R\$ 64.687,52
2	FUNDAÇÃO ESTACA ESCAVADA	R\$ 12.075,88 40%	R\$ 9.056,91 30%	R\$ 9.056,91 30%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.189,71
3	ESTRUTURA DA OBRA	R\$ 8.094,49 60%	R\$ 2.698,16 20%	R\$ 2.698,16 20%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.490,82
4	ALVENARIAS	R\$ -	R\$ 20.084,09 25%	R\$ 20.084,09 25%	R\$ 20.084,09 25%	R\$ 20.084,09 25%	R\$ -	R\$ 80.336,34
5	PISOS E CONTRAPISOS	R\$ -	R\$ 6.741,95 20%	R\$ 6.741,95 20%	R\$ 6.741,95 20%	R\$ 6.741,95 20%	R\$ 6.741,95 20%	R\$ 33.709,74
6	ESQUADRIAS	R\$ 1.923,55 10%	R\$ 1.923,55 10%	R\$ 3.847,10 20%	R\$ 3.847,10 20%	R\$ 3.847,10 20%	R\$ 3.847,10 20%	R\$ 19.235,51
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.729,78 20%	R\$ 1.864,89 10%	R\$ 3.729,78 20%	R\$ 3.729,78 20%	R\$ 3.729,78 20%	R\$ 1.864,89 10%	R\$ 18.648,90
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.347,93 20%	R\$ 1.673,97 10%	R\$ 1.673,97 10%	R\$ 1.673,97 10%	R\$ 5.021,90 30%	R\$ 3.347,93 20%	R\$ 16.739,66
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.971,33 50%	R\$ 1.971,33 50%	R\$ 3.942,66
10	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PISTA	R\$ -		R\$ 22.938,04 20%	R\$ 22.938,04 20%	R\$ 17.203,53 15%	R\$ 51.610,59 45%	R\$ 114.690,19
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -			R\$ 12.696,64 40%	R\$ 12.696,64 40%	R\$ 6.348,32 20%	R\$ 31.741,60
VALOR TOTAL C/ BDI		R\$ 67.984,15	R\$ 69.918,53	R\$ 70.770,00	R\$ 71.711,56	R\$ 71.296,31	R\$ 75.732,11	R\$ 427.412,65

ANDRÉ GUIMARÃES
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5062686031
ART.: 28027230220065398

Bom Jesus dos Perdões, 08 de março de 2022