



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 024915-2021	Nº SICONV 1075862-2021	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos	APELIDO EMPREENDIMENTO Trevo Jardim Santa Maria	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, Recape e sinalização viária
----------------------------	---------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
1.	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO TIPO CBUQ, RE	352.695,21	% Período:	35,83%	32,13%	32,04%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	123.406,39	% Período:	100,00%											
1.2.	GUIAS/SARJETAS EXTRUSADA NO LOCAL	2.966,46	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO CBUQ	102.460,38	% Período:		100,00%										
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO TIPO CBUQ	106.276,09	% Período:			100,00%									
1.5.	CALÇADAS E PASSEIO	10.853,20	% Período:		100,00%										
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6.732,69	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 352.695,21				%:	35,83%	32,13%	32,04%								
				Repasso:	102.943,50	92.305,39	92.057,11								
				Contrapartida:	23.429,35	21.008,19	20.951,67								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	126.372,85	113.313,58	113.008,78								
				%:	35,83%	67,96%	100,00%								
				Repasso:	102.943,50	195.248,89	287.306,00								
				Contrapartida:	23.429,35	44.437,54	65.389,21								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	126.372,85	239.686,43	352.695,21								

Bom Jesus dos Perdões

Local

sexta-feira, março 04, 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: André Guimarães

CREA/CAU: 5062686031

ART/RRT: 28027230211255045 - 28027230211900676