

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>001/2022</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões</b>	Município/UF <b>Bom Jesus dos Perdões/SP</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Construção de uma Escola com 12 Salas</b>
Programa/Modalidade/Ação <b>Secretaria de Infraestrutura</b>		Aprovação (data) <b>06/08/22</b>	Parcela (n.º) <b>12</b>
		Fim vigência (data) <b>06/07/22</b>	Mês cronog <b>julho</b>

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	173.014,76	2,16%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	72.412,53	0,90%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES, VIGAS,BALDRAMES	490.231,82	6,12%	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00
4	INFRAESTRUTURA	767.223,20	9,58%		-		-	10,00	10,00	10,00	20,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	195.792,23	2,44%		-		-	10,00	10,00	10,00	20,00
6	ESQUADRIAS/MADEIRA/ALUMINIO/METAL	356.651,94	4,45%		-		-	10,00	10,00	10,00	20,00
7	SISTEMA DE COBERTURA	2.055.673,54	25,67%		-		-	10,00	10,00	10,00	20,00
8	REVESTIMENTO/IMP/PISOS/PINTURA	1.561.159,35	19,49%	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100.673,82	1,26%	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS,LOUÇAS/ACE	226.156,93	2,82%	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00
11	INST.GA S E SIST.PROTEÇÃO C/INCENDIO	9.813,54	0,12%		-		-		-		-
12	INST.ELÉTRICAS E TELEFONICA 127V	300.255,92	3,75%		-		-	10,00	10,00	10,00	20,00
13	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	152.819,26	1,91%		-		-		-		-
14	SERV.COMPLEMENTAR/FINAL	100.396,68	1,25%		-		-		-		-
15	QUADRA POLIESPORTIVO/MOV.TERRA	38.235,08	0,48%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
16	FUNDÇÕES/VIGA/BALDRAME E PILARES	246.338,50	3,08%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
17	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	86.551,87	1,08%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
18	SISTEMA DE COBERTURA/QUADRA	722.125,40	9,02%	20,00	20,00	20,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00
19	IMPER/REVEST./SERV.FINAIS	78.109,62	0,98%	5,00	5,00	5,00	10,00	5,00	15,00	5,00	20,00
20	INST.ELETR.TELEFONICA 127 V	22.458,22	0,28%		-		-		-		-
21	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	23.751,72	0,30%		-		-		-		-
23	SERV.COMPLE.FINAL E FECHAMENTO	228.278,46	2,85%	10,00	10,00	10,00	20,00		20,00		20,00
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
26	0	-	0,00%		-		-		-		-
<b>Total (%):</b>				<b>8,96</b>	<b>8,96</b>	<b>8,96</b>	<b>17,91</b>	<b>8,51</b>	<b>26,42</b>	<b>8,51</b>	<b>34,93</b>
<b>Total (R\$):</b>		<b>8.008.124,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>717.256,97</b>	<b>717.256,97</b>	<b>717.256,97</b>	<b>1.434.513,94</b>	<b>681.499,90</b>	<b>2.116.013,83</b>	<b>681.499,90</b>	<b>2.797.513,73</b>

Bom Jesus dos Perdões, 06 de julho de 2022

**Benedito Rodrigues da Silva Filho**  
Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões/

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>001/2022</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões</b>	Município/UF <b>Bom Jesus dos Perdões/SP</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Construção de uma Escola com 12 Salas</b>
Programa/Modalidade/Ação <b>Secretaria de Infraestrutura</b>		Aprovação (data)	Mês cronog <b>6</b>
		Fim vigência (data)	Mês cronog <b>julho</b>

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	173.014,76	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	72.412,53	0,90%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES, VIGAS,BALDRAMES	490.231,82	6,12%	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00
4	INFRAESTRUTURA	767.223,20	9,58%	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	195.792,23	2,44%	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00
6	ESQUADRIAS/MADEIRA/ALUMINIO/METAL	356.651,94	4,45%	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00
7	SISTEMA DE COBERTURA	2.055.673,54	25,67%	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00
8	REVESTIMENTO/IMP/PISOS/PINTURA	1.561.159,35	19,49%	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100.673,82	1,26%	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS,LOUÇAS/ACE	226.156,93	2,82%	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00
11	INST.GA S E SIST.PROTEÇÃO C/INCENDIO	9.813,54	0,12%		-		-		-		-
12	INST.ELÉTRICAS E TELEFONICA 127V	300.255,92	3,75%	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00
13	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	152.819,26	1,91%		-		-		-	20,00	20,00
14	SERV.COMPLEMENTAR/FINAL	100.396,68	1,25%		-		-		-		-
15	QUADRA POLIESPORTIVO/MOV.TERRA	38.235,08	0,48%		100,00		100,00		100,00		100,00
16	FUNDÇÕES/VIGA/BALDRAME E PILARES	246.338,50	3,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
17	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	86.551,87	1,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
18	SISTEMA DE COBERTURA/QUADRA	722.125,40	9,02%	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
19	IMPER/REVEST./SERV.FINAIS	78.109,62	0,98%	5,00	25,00	5,00	30,00	5,00	35,00	5,00	40,00
20	INST.ELETR.TELEFONICA 127 V	22.458,22	0,28%		-		-		-		-
21	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	23.751,72	0,30%		-		-		-		-
23	SERV.COMPLE.FINAL E FECHAMENTO	228.278,46	2,85%		20,00		20,00		20,00		20,00
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
26	0	-	0,00%		-		-		-		-
<b>Total (%):</b>				8,51	43,44	8,51	51,95	8,51	60,46	8,89	69,36
<b>Total (R\$):</b>		8.008.124,39	100,00%	681.499,90	3.479.013,63	681.499,90	4.160.513,52	681.499,90	4.842.013,42	712.063,75	5.554.077,17

Bom Jesus dos Perdões, 06 de julho de 2022

Bom Jesus dos Perdões, 06 de julho de 2022  
SP

**Benedito Rodrigues da Silva Filho**  
Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões/SF

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>001/2022</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões</b>	Município/UF <b>Bom Jesus dos Perdões/SP</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Construção de uma Escola com 12 Salas</b>	
Programa/Modalidade/Ação <b>Secretaria de Infraestrutura</b>		Aprovação (data) <b>6/8/22</b>	Mês cronog <b>12</b>	Fim vigência (data) <b>6/7/22</b>
				Mês cronog <b>julho</b>

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 9		Parcela 10		Parcela 11		Parcela 12	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	173.014,76	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	72.412,53	0,90%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES, VIGAS,BALDRAMES	490.231,82	6,12%	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
4	INFRAESTRUTURA	767.223,20	9,58%	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	195.792,23	2,44%	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
6	ESQUADRIAS/MADEIRA/ALUMINIO/METAL	356.651,94	4,45%	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
7	SISTEMA DE COBERTURA	2.055.673,54	25,67%	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
8	REVESTIMENTO/IMP/PISOS/PINTURA	1.561.159,35	19,49%	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100.673,82	1,26%	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS,LOUÇAS/ACE	226.156,93	2,82%	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
11	INST.GA S E SIST.PROTEÇÃO C/INCENDIO	9.813,54	0,12%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
12	INST.ELÉTRICAS E TELEFONICA 127V	300.255,92	3,75%	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
13	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	152.819,26	1,91%	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
14	SERV.COMPLEMENTAR/FINAL	100.396,68	1,25%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
15	QUADRA POLIESPORTIVO/MOV.TERRA	38.235,08	0,48%		100,00		100,00		100,00		100,00
16	FUNDÇÕES/VIGA/BALDRAME E PILARES	246.338,50	3,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
17	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	86.551,87	1,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
18	SISTEMA DE COBERTURA/QUADRA	722.125,40	9,02%		100,00		100,00		100,00		100,00
19	IMPER/REVEST./SERV.FINAIS	78.109,62	0,98%	5,00	45,00	5,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
20	INST.ELETR.TELEFONICA 127 V	22.458,22	0,28%	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	40,00	100,00
21	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	23.751,72	0,30%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
23	SERV.COMPLE.FINAL E FECHAMENTO	228.278,46	2,85%	10,00	30,00	10,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
26	0	-	0,00%		-		-		-		-
<b>Total (%):</b>				8,33	77,69	8,33	86,02	6,96	92,98	7,02	100,00
<b>Total (R\$):</b>		8.008.124,39	100,00%	667.170,70	6.221.247,86	667.170,70	6.888.418,56	557.607,09	7.446.025,65	562.098,74	8.008.124,39

Bom Jesus dos Perdões, 06 de julho de 2022

Bom Jesus dos Perdões, 06 de julho de 2022

**Benedito Rodrigues da Silva Filho**  
Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões/

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>001/2022</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões</b>	Município/UF <b>Bom Jesus dos Perdões/SP</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Construção de uma Escola com 12 Salas</b>
Programa/Modalidade/Ação <b>Secretaria de Infraestrutura</b>		Aprovação (data) <b>6/8/22</b>	Mês cronog <b>12</b>
		Fim vigência (data) <b>6/7/22</b>	Mês cronog <b>julho</b>

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 13		Parcela 14		Parcela 15		Parcela 16	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	173.014,76	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	72.412,53	0,90%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES, VIGAS,BALDRAMES	490.231,82	6,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	INFRAESTRUTURA	767.223,20	9,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	195.792,23	2,44%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS/MADEIRA/ALUMINIO/METAL	356.651,94	4,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
7	SISTEMA DE COBERTURA	2.055.673,54	25,67%		100,00		100,00		100,00		100,00
8	REVESTIMENTO/IMP/PISOS/PINTURA	1.561.159,35	19,49%		100,00		100,00		100,00		100,00
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100.673,82	1,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS,LOUÇAS/ACE	226.156,93	2,82%		100,00		100,00		100,00		100,00
11	INST.GA S E SIST.PROTEÇÃO C/INCENDIO	9.813,54	0,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
12	INST.ELÉTRICAS E TELEFONICA 127V	300.255,92	3,75%		100,00		100,00		100,00		100,00
13	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	152.819,26	1,91%		100,00		100,00		100,00		100,00
14	SERV.COMPLEMENTAR/FINAL	100.396,68	1,25%		100,00		100,00		100,00		100,00
15	QUADRA POLIESPORTIVO/MOV.TERRA	38.235,08	0,48%		100,00		100,00		100,00		100,00
16	FUNDÇÕES/VIGA/BALDRAME E PILARES	246.338,50	3,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
17	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	86.551,87	1,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
18	SISTEMA DE COBERTURA/QUADRA	722.125,40	9,02%		100,00		100,00		100,00		100,00
19	IMPER/REVEST./SERV.FINAIS	78.109,62	0,98%		100,00		100,00		100,00		100,00
20	INST.ELETR.TELEFONICA 127 V	22.458,22	0,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
21	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	23.751,72	0,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
23	SERV.COMPLE.FINAL E FECHAMENTO	228.278,46	2,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
26	0	-	0,00%		-		-		-		-
<b>Total (%):</b>					100,00		100,00		100,00		100,00
<b>Total (R\$):</b>		8.008.124,39	100,00%		8.008.124,39		8.008.124,39		8.008.124,39		8.008.124,39

Bom Jesus dos Perdões, 06 de julho de 2022

Bom Jesus dos Perdões, 06 de julho de 2022  
SP

**Benedito Rodrigues da Silva Filho**  
Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões/S

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>001/2022</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões</b>	Município/UF <b>Bom Jesus dos Perdões/SP</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Construção de uma Escola com 12 Salas</b>
Programa/Modalidade/Ação <b>Secretaria de Infraestrutura</b>		Aprovação (data) <b>6/8/22</b>	Mês cronog <b>12</b>
		Fim vigência (data) <b>6/7/22</b>	Mês cronog <b>julho</b>

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 17		Parcela 18		Parcela 19		Parcela 20	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	173.014,76	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	72.412,53	0,90%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES, VIGAS,BALDRAMES	490.231,82	6,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	INFRAESTRUTURA	767.223,20	9,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	195.792,23	2,44%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS/MADEIRA/ALUMINIO/METAL	356.651,94	4,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
7	SISTEMA DE COBERTURA	2.055.673,54	25,67%		100,00		100,00		100,00		100,00
8	REVESTIMENTO/IMP/PISOS/PINTURA	1.561.159,35	19,49%		100,00		100,00		100,00		100,00
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100.673,82	1,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS,LOUÇAS/ACE	226.156,93	2,82%		100,00		100,00		100,00		100,00
11	INST.GA S E SIST.PROTEÇÃO C/INCENDIO	9.813,54	0,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
12	INST.ELÉTRICAS E TELEFONICA 127V	300.255,92	3,75%		100,00		100,00		100,00		100,00
13	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	152.819,26	1,91%		100,00		100,00		100,00		100,00
14	SERV.COMPLEMENTAR/FINAL	100.396,68	1,25%		100,00		100,00		100,00		100,00
15	QUADRA POLIESPORTIVO/MOV.TERRA	38.235,08	0,48%		100,00		100,00		100,00		100,00
16	FUNDÇÕES/VIGA/BALDRAME E PILARES	246.338,50	3,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
17	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	86.551,87	1,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
18	SISTEMA DE COBERTURA/QUADRA	722.125,40	9,02%		100,00		100,00		100,00		100,00
19	IMPER/REVEST./SERV.FINAIS	78.109,62	0,98%		100,00		100,00		100,00		100,00
20	INST.ELETR.TELEFONICA 127 V	22.458,22	0,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
21	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	23.751,72	0,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
23	SERV.COMPLE.FINAL E FECHAMENTO	228.278,46	2,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
26	0	-	0,00%		-		-		-		-
<b>Total (%):</b>					100,00		100,00		100,00		100,00
<b>Total (R\$):</b>		8.008.124,39	100,00%	-	8.008.124,39	-	8.008.124,39	-	8.008.124,39	-	8.008.124,39

Bom Jesus dos Perdões, 06 de julho de 2022

Bom Jesus dos Perdões, 06 de julho de 2022

P

**Benedito Rodrigues da Silva Filho**  
Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões/S

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Nº do CT <b>001/2022</b>	Proponente/Tomador <b>Prefeitura de Bom Jesus dos Perdões</b>	Município/UF <b>Bom Jesus dos Perdões/SP</b>	Empreendimento ( nome/apelido) <b>Construção de uma Escola com 12 Salas</b>
Programa/Modalidade/Ação <b>Secretaria de Infraestrutura</b>		Aprovação (data) <b>6/8/22</b>	Mês cronog <b>12</b>
		Fim vigência (data) <b>6/7/22</b>	Mês cronog <b>julho</b>

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 21		Parcela 22		Parcela 23		Parcela 24	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	173.014,76	2,16%		100,00		100,00		100,00		100,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	72.412,53	0,90%		100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES, VIGAS,BALDRAMES	490.231,82	6,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
4	INFRAESTRUTURA	767.223,20	9,58%		100,00		100,00		100,00		100,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	195.792,23	2,44%		100,00		100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS/MADEIRA/ALUMINIO/METAL	356.651,94	4,45%		100,00		100,00		100,00		100,00
7	SISTEMA DE COBERTURA	2.055.673,54	25,67%		100,00		100,00		100,00		100,00
8	REVESTIMENTO/IMP/PISOS/PINTURA	1.561.159,35	19,49%		100,00		100,00		100,00		100,00
9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100.673,82	1,26%		100,00		100,00		100,00		100,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS,LOUÇAS/ACE	226.156,93	2,82%		100,00		100,00		100,00		100,00
11	INST.GA S E SIST.PROTEÇÃO C/INCENDIO	9.813,54	0,12%		100,00		100,00		100,00		100,00
12	INST.ELÉTRICAS E TELEFONICA 127V	300.255,92	3,75%		100,00		100,00		100,00		100,00
13	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	152.819,26	1,91%		100,00		100,00		100,00		100,00
14	SERV.COMPLEMENTAR/FINAL	100.396,68	1,25%		100,00		100,00		100,00		100,00
15	QUADRA POLIESPORTIVO/MOV.TERRA	38.235,08	0,48%		100,00		100,00		100,00		100,00
16	FUNDÇÕES/VIGA/BALDRAME E PILARES	246.338,50	3,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
17	SISTEMA DE VEDAÇÃO/ALVENARIAS	86.551,87	1,08%		100,00		100,00		100,00		100,00
18	SISTEMA DE COBERTURA/QUADRA	722.125,40	9,02%		100,00		100,00		100,00		100,00
19	IMPER/REVEST./SERV.FINAIS	78.109,62	0,98%		100,00		100,00		100,00		100,00
20	INST.ELETR.TELEFONICA 127 V	22.458,22	0,28%		100,00		100,00		100,00		100,00
21	SPDA-SIST.DE PROT. CONTRA DISC.AT.	23.751,72	0,30%		100,00		100,00		100,00		100,00
23	SERV.COMPLE.FINAL E FECHAMENTO	228.278,46	2,85%		100,00		100,00		100,00		100,00
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
26	0	-	0,00%		-		-		-		-
<b>Total (%):</b>					100,00		100,00		100,00		100,00
<b>Total (R\$):</b>		8.008.124,39	100,00%		8.008.124,39		8.008.124,39		8.008.124,39		8.008.124,39

Bom Jesus dos Perdões, 06 de julho de 2022

Bom Jesus dos Perdões, 06 de julho de 2022

P

**Benedito Rodrigues da Silva Filho**  
Prefeito Municipal de Bom Jesus dos Perdões/SP