

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**OBRA: REFORMA DE ADEQUAÇÃO DE UMA SALA DO POSTO DE SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO DE UM TOMOGRAFO, NESSE MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES
ESTADO DE SÃO PAULO

DATA BASE: 12/07/22

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | MESES | | | | | VALORES EM R\$ |
|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 11.808,96 100% | | | | | R\$ 11.808,96 |
| 2 | ALVENARIA - ENCHIMENTO, REVESTIMENTO E ESQUADRIA | R\$ - | R\$ 3.640,45 70% | R\$ 1.560,19 30% | | | R\$ 5.200,64 |
| 3 | PISO | R\$ 30.903,54 50% | R\$ 18.542,12 30% | R\$ 12.361,42 20% | R\$ - | R\$ - | R\$ 61.807,08 |
| 4 | REVESTIMENTO ESPECIAIS | R\$ - | R\$ 19.496,72 70% | R\$ 8.355,74 30% | R\$ - | R\$ - | R\$ 27.852,46 |
| 5 | INSTALAÇÕES ELETRICA | R\$ 24.747,40 50% | R\$ 24.747,40 50% | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 49.494,79 |
| 6 | PINTURAS E ACABAMENTOS | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.564,34 100% | R\$ - | R\$ - | R\$ 12.564,34 |
| 7 | LIMPEZA | R\$ - | R\$ - | R\$ 961,02 100% | R\$ - | R\$ - | R\$ 961,02 |
| 8 | EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E DOCUMENTAÇÕES | | R\$ - | R\$ 54.852,85 100% | R\$ - | R\$ - | R\$ 54.852,85 |
| | | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| | | R\$ - | | | R\$ - | R\$ - | |
| | VALOR TOTAL C/ BDI | R\$ 67.459,90 | R\$ 66.426,69 | R\$ 90.655,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ 224.542,14 |

Bom Jesus dos Perdões, 04 outubro de 2022

ANDRÉ GUIMARÃES
Secretário de Infraestrutura Urbana
CREA SP 5062686031
ART.: 28027230221202313