



### CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA GUEDES, BOM JESUS DOS PERDÕES/SP.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES						10/10/23
		1	2	3	4	5	6	VALORES EM R\$
		R\$ 15.442,08	R\$ 15.442,08	R\$ 3.860,52	R\$ 3.860,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.605,21
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40%	40%	10%	10%			
R\$ 27.282,72	R\$ 27.282,72	R\$ 54.565,44	R\$ 54.565,44	R\$ 54.565,44	R\$ 54.565,44	R\$ 272.827,20		
2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ	10%	10%	20%	20%	20%	20%	
R\$ 47.174,21	R\$ 47.174,21	R\$ 28.304,53	R\$ 28.304,53	R\$ 18.869,69	R\$ 18.869,69	R\$ 188.696,85		
3	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	25%	25%	15%	15%	10%	10%	
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.941,03	R\$ 3.941,03	R\$ 7.882,06		
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				50%	50%		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 417,08	R\$ 417,08	R\$ 834,16		
5	RAMPAS DE ACESSIBILIDADES				50%	50%		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.621,39	R\$ 2.621,39	R\$ 5.242,77		
6	MURO ALA				50%	50%		
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	CONVÊNIO: 060409/2023 - SGRI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	VALOR TOTAL C/ BDI	R\$ 89.899,02	R\$ 89.899,02	R\$ 86.730,49	R\$ 86.730,49	R\$ 80.414,62	R\$ 80.414,62	R\$ 514.088,25

RAFAEL APARECIDO BUENO  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
CREA SP 5070911790  
ART: 28027230230992323

Bom Jesus dos Perdões, 10 de outubro de 2023,