

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**



**OBRA:**

**CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA**

**DATA BASE: 01/03/24**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R\$
		1	2	3			
1	SERVIÇOS PRELEMINARES	R\$ 15.602,98	R\$ 15.602,98	R\$ 13.373,99			R\$ 44.579,95
		35%	35%	30%			
2	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 96.117,14	R\$ 96.117,14	R\$ 82.386,12			R\$ 274.620,40
		35%	35%	30%			
3	CALÇADA			R\$ 7.793,42			R\$ 7.793,42
				100%			
4	PISO PARA PLAYGROUND			R\$ 16.207,97			R\$ 16.207,97
				100%			
5	LIMPEZA FINAL			R\$ 6.673,01			R\$ 6.673,01
				100%			
<b>VALOR TOTAL C/BDI</b>		<b>R\$ 111.720,12</b>	<b>R\$ 111.720,12</b>	<b>R\$ 126.434,51</b>			<b>R\$ 349.874,75</b>

**Bom Jesus Dos Perdões, 01 De Março De 2024**

**RAFAEL APARECIDO BUENO**  
**SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA URBANA**  
**CREA SP 5070911790**  
**ART: 2620240310507**