

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

OBRA:

REVITALIZAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA NESSE MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES ESTADO DE SÃO PAULO

DATA BASE: 31/07/24

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	MESES					VALORES EM R\$
		1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 16.279,75 50%	R\$ 8.139,88 25%	R\$ 8.139,88 25%			R\$ 32.559,50
2	FUNDAÇÕES	R\$ 6.239,74 50%	R\$ 6.239,74 50%	R\$ -			R\$ 12.479,47
3	ESTRUTURA	R\$ 26.264,23 50%	R\$ 13.132,12 25%	R\$ 13.132,12 25%			R\$ 52.528,46
4	VEDOS	R\$ 5.918,52 50%	R\$ 2.959,26 25%	R\$ 2.959,26 25%			R\$ 11.837,04
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 16.326,77 35%	R\$ 16.326,77 35%	R\$ 13.994,37 30%			R\$ 46.647,90
6	COBERTURAS	R\$ -	R\$ 5.151,44 50%	R\$ 5.151,44 50%			R\$ 10.302,88
7	ESQUADRIAS METALICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,25 100%			R\$ 731,25
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.645,11 100%			R\$ 19.645,11
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.266,10 100%			R\$ 23.266,10
10	REVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.576,62 100%			R\$ 16.576,62
11	FORROS	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.302,40 100%			R\$ 6.302,40
12	PINTURAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.368,54 100%			R\$ 38.368,54
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ 170.474,70 100%			R\$ 170.474,70
<b>VALOR TOTAL C/ BDI</b>		<b>R\$ 71.029,00</b>	<b>R\$ 51.949,19</b>	<b>R\$ 318.741,78</b>			<b>R\$ 441.719,96</b>

Bom Jesus Dos Perdões/SP, 31 de julho de 2024

RAFAEL APARECIDO BUENO  
Secretário de Infraestrutura Urbana  
CREA SP 5070911790  
ART:2620241318611