

<b>CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO</b>		
CONTRATANTE:	MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES	
OBRA:	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAMU	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar - Meses											VALORES EM R\$				
			DATA BASE jun/18											ÚLTIMA	Total			
1	PLACA DE OBRA	R\$ 1.882,01	R\$ 1.882,01															1.882,01
2	CALÇADA	R\$ 3.640,40	R\$ 3.640,40															3.640,40
3	GARAGEM AMBULANCIA	R\$ 8.463,41	R\$ 8.463,41															8.463,41
4	RAMPA	R\$ 3.385,63	R\$ 3.385,63															3.385,63
5	COBERTURA	R\$ 39.939,29	R\$ 11.981,79	R\$ 27.957,50														39.939,29
6	RESERVATÓRIO DE RESÍDUOS	R\$ 3.545,18		R\$ 3.545,18														3.545,18
7	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 424,13		R\$ 424,13														424,13
<b>TOTAL DA LICITAÇÃO</b>		<b>R\$ 61.280,04</b>	<b>R\$ 29.353,24</b>	<b>R\$ 31.926,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>NIHIL</b>	<b>61.280,04</b>
<b>CONTRAPARTIDA FÍSICA</b>																		<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>61.280,04</b>	<b>29.353,24</b>	<b>31.926,80</b>														<b>61.280,04</b>
<b>DESEMBOLSO</b>																		<b>0,00</b>
<b>CONTRAPARTIDA FINANCEIRA</b>																		<b>0,00</b>

Responsável Profissional		Representante Legal Tomador			Agente Técnico:		
Nome:	Jorge Galvani Filho	NOME	Sergio Ferreira		Nome do Técnico:		
Cargo:	Reg. Profissional: 5062685881	RG:			Reg. Profissional:		
	Reg. Profissional:	CPF:					
Nome:		NOME	PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES				
	Reg. Profissional:	CARGO					
Assinatura:		CREA			Assinatura		

OBS.: Última parcela de desembolso - Mínimo de 10% do financiamento, com liberação após parecer conclusivo e comprovação com documentação fiscal até 30 dias da liberação