

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**ENDEREÇO DA OBRA: ANGELO SANTONI, Nº 416, CENTRO, BOM JESUS DOS PERDÕES-SP  
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI LIANI MARIA BARBOSA DOS SANTOS

DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	DATA BASE 11/2018				VALORES EM R\$	
		A Realizar - Meses				Total	
		1	2	3	4		
1	PLACA DE OBRA	R\$ 1.954,97	R\$ 1.954,97				R\$ 1.954,97
			100%				
2	PINTURA DAS PAREDES E TETOS	R\$ 38.804,00				R\$ 38.804,00	R\$ 38.804,00
						100%	
3	PISO DO PÁTIO/SALAS/COZINHA	R\$ 46.388,77	R\$ 32.472,14	R\$ 13.916,63			R\$ 46.388,77
			70%	30%			
4	TELHADO	R\$ 63.297,14		R\$ 63.297,14			R\$ 63.297,14
				100%			
5	REFORMA DOS SANITÁRIOS	R\$ 22.244,40				R\$ 22.244,40	R\$ 22.244,40
						100%	
6	TROCA DAS LUMINÁRIAS/LÂMPADAS	R\$ 8.892,27				R\$ 8.892,27	R\$ 8.892,27
						100%	
7	TROCA DOS LAVATÓRIOS DO PÁTIO	R\$ 7.536,92		R\$ 7.536,92			R\$ 7.536,92
				100%			
8	TROCA DE FORRO	R\$ 33.397,01			R\$ 20.038,21	R\$ 13.358,81	R\$ 33.397,01
					60%	40%	
9	REFORMA DO PORTÃO DE ENTRADA/SOCIAL E PLAYGROUND DE AREIA	R\$ 38.730,63	R\$ 38.730,63				R\$ 38.730,63
			100%				
10	CONSTRUÇÃO SALA PROFESSORES/DEPÓSITO/DIRETORIA	R\$ 155.621,14		R\$ 62.248,46	R\$ 62.248,46	R\$ 31.124,23	R\$ 155.621,14
				40%	40,00%	20%	
11	MINI QUADRA	R\$ 60.396,71			R\$ 42.277,70	R\$ 18.119,01	R\$ 60.396,71
					70%	30%	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 477.263,97</b>	<b>R\$ 73.157,75</b>	<b>R\$ 146.999,15</b>	<b>R\$ 124.564,36</b>	<b>R\$ 132.542,71</b>	<b>R\$ 477.263,97</b>